



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С РЕГ. № 19-СВ-016/15.03.2019г.

Днес 18.10.2019г., в град Мадан, област Смолян между:

ОБЩИНА МАДАН, БУЛСТАТ 000614984,

с административен адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, представлявана от Фахри Адемов Молайсенов – Кмет на Община Мадан, чрез Явор Митков Орлов – Заместник-кмет на община Мадан, оправомощен със Заповед за заместване №РД-359/20.09.2019г. на кмета на община Мадан, наричана за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ и

„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД, БУЛСТАТ 201760595,

със седалище и адрес на управление: п.к. 1111, гр. София, ул. „Нов век“ № 3, представлявано от инж. Нина Милтенова Стоянова - Управител, наричано за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

на основание чл.116, ал.1, т.7, във връзка с чл. 194, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 55 от Раздел XIII „Заключителни разпоредби“ на Договор с рег. № 19-СВ-016/15.03.2019 г., наричан за краткост „**ДОГОВОРА**“ и вземайки предвид, настъпилите промени по време на строителството, свързани с намаляване и отпадане на количества строително-монтажни работи, документирани в строителната документация по време на изпълнение на **ДОГОВОРА** - Констативен протокол от 05.08.2019г., Заповедни книги на строежите, с приложени Обосновки от авторския надзор, Становище с Вх. № 5300-606/18.10.2019г. от Гл. архитект на община Мадан, с положени подписи и печати на съставителите – участници в строителството, свързано с изпълнение на следните строежи, включени в предмета на **ДОГОВОРА**:

- ⌘ „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“ – „Общински път № SML 1149 /III-867/- Мадан - Мъглища - Ловци - /III - 867/ - **рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Мъглища и село Ловци**“;
- ⌘ Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан – „Общински път № SML 2155/SML 2131, Мадан - Върба/-Шаренска“ - **рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Шаренска**;
- ⌘ „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“ – „Общински път № SML- 3142 /II-86, Средногорци-Рудозем /-Рустан“ - **рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Средногорци**;
- ⌘ „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“ – „Общински път № SML 2133 /III -867, Мадан - Цацаровци /-Буково - Букова поляна /III - 865/“ - **рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Буково и с.Букова поляна**“;
- ⌘ „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“ – „Общински път № SML 3154 /SML 1130/ Мадан - Бориново - Конски дол“ - **рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на гр.Мадан и с.Бориново**“;

съставляващи част от обектите, които се изпълняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по **ДОГОВОРА**, се сключи настоящото допълнително споразумение към **ДОГОВОРА**, ЗА СЛЕДНАТА **НЕСЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА**:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА, ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ:

1. За изпълнение на **ДОГОВОРА** са одобрени от Гл. архитект на община Мадан инвестиционни проекти, както следва:

1.1. „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” – „Общински път № SML 1149 /III-867/- Мадан - Мъглища - Ловци - /III - 867/ - **рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Мъглища и село Ловци**”: участък гр. Мадан от ос.т.207 до ос.т.260; участък с.Мъглища от км 2+740 до км 3+060 и участък с.Ловци от км 6+270 до км 6+920, съдържащ следните части: 1. „Електро”; 2. „ПБЗ”;

1.2. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” – „Общински път № SML 2155/SML 2131, Мадан - Върба/-Шаренска” - **рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Шаренска от км 3+050 до км 3+870 и от км 3+050 до км 3+300**”, съдържащ следните части: 1. „Електро”; 2. „ПБЗ”;

1.3. „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” – „Общински път № SML- 3142 /II-86, Средногорци-Рудозем /-Рустан” - **рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Средногорци от км 0+000 до км 0+550**”, състоящ се от следните части: 1. „Електро”; 2. „Конструкции – конструктивно становище” и 3. „ПБЗ”.

1.4. „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” – „Общински път № SML 2133 /III -867, Мадан - Цацаровци /-Буково - Букова поляна /III - 865/” - **рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Буково и с.Букова поляна**”: участък с.Букова поляна от ос.т.82 до ос.т.268; участък с.Буково от км 7+100 до км 7+600, съдържащ следните части: 1. „Електро”; 2. „ПБЗ”;

1.5. „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” – „Общински път № SML 3154 /SML 1130/ Мадан - Бориново - Конски дол” - **рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на гр.Мадан и с.Бориново**”: участък гр. Мадан от км 2+200 до км 3+345; участък гр. Мадан от ос.т.207 през о.т.618, о.т.586 до ос.т.547а, съдържащ следните части: 1. „Електро”; 2. „ПБЗ”.

2. За строежите са издадени от Главен архитект на община Мадан:

2.1. Разрешение за строеж № 50 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д - 50-1 от 30.09.2016 г.;

2.2. Разрешение за строеж № 58 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д - 58-1 от 30.09.2016 г.;

2.3. Разрешение за строеж № 57 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д - 57-1 от 30.09.2016 г.;

2.4. Разрешение за строеж № 51 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д – 51 – 1 от 30.09.2016 г.;

2.5. Разрешение за строеж № 53 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д – 53-1 от 30.09.2016 г., издадени от Главен архитект на община Мадан.

3. Извършена е проверка на място, проверка на техническата документация за изпълнение на строежа, направени са замери на зададените в количествената сметка и в количествено-стойностната сметка за обекта, видове строително-монтажни работи - предмет на **ДОГОВОРА**, за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



част от които са определени параметрите на промяна на количествата по време на изпълнение на СМР (Констативен протокол от 05.08.2019г., Заповедни книги на строежите, с приложени Обосновки от авторския надзор, Становище с Вх. № 5300-606/18.10.2019г. от Гл. архитект на община Мадан и друга, свързана строителна документация), съгласно които документи е **УСТАНОВЕНО ЧЕ:**

3.1. При изпълнение по Договор с рег. № 19-СВ-016/15.03.2019г. за строежите:

3.1.1. „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” – „Общински път № SML 1149 /III-867/-Мадан - Мъглища - Ловци - /III - 867/ - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Мъглища и село Ловци”: извършени са промени, за които е съставена доказателствена строителна документация, относно реализация на коригирани количества работа, свързано с изпълнение на обекта, в Раздел I от Количествено-стойностната сметка, а именно: коригиране на количествата в позиции №2 и 6. Представена е Обосновка от Авторския надзор, промяната е отразена в заповедната книга на строежа, издадено е становище от Гл. архитект на община Мадан.

3.1.2. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” – „Общински път № SML 2155/SML 2131, Мадан - Върба/-Шаренска” - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Шаренска: извършени са промени, за които е съставена доказателствена строителна документация, относно реализация на коригирани количества работа, свързано с изпълнение на обекта, в Раздел III от Количествено-стойностната сметка, а именно: коригиране на количество в позиции №2. Представена е Обосновка от Авторския надзор, промяната е отразена в заповедната книга на строежа, издадено е становище от Гл. архитект на община Мадан.

3.1.3. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” – Общински път № SML 3142 /II – 86, Средногорци - Рудозем / - Рустан - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Средногорци: извършени са промени, за които е съставена доказателствена строителна документация, относно реализация на коригирани количества работа, свързано с изпълнение на обекта, в Раздел IV от Количествено-стойностната сметка, а именно: коригиране на количество в позиции №82. Представена е Обосновка от Авторския надзор, промяната е отразена в заповедната книга на строежа, издадено е становище от Гл. архитект на община Мадан.

3.1.4. „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” – „Общински път № SML 2133 /III -867, Мадан - Цацаровци /-Буково - Букова поляна /III - 865/” - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Буково и с.Букова поляна”: извършени са промени, за които е съставена доказателствена строителна документация, относно реализация на коригирани количества работа, свързано с изпълнение на обекта, в Раздел VII от Количествено-стойностната сметка, а именно: коригиране на количествата в позиции №2 и 6. Представена е Обосновка от Авторския надзор, промяната е отразена в заповедната книга на строежа, издадено е становище от Гл. архитект на община Мадан.

3.1.5. „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан” – „Общински път № SML 3154 /SML 1130/ Мадан - Бориново - Конски дол” - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на гр.Мадан и с.Бориново”: извършени са промени, за които е съставена доказателствена строителна документация, относно реализация на коригирани количества работа, свързано с изпълнение на обекта, в Раздел IX от Количествено-



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



стойностната сметка, а именно: коригиране на количествата в позиции №5 и 7. Представена е Обосновка от Авторския надзор, промяната е отразена в заповедната книга на строежа, издадено е становище от Гл. архитект на община Мадан.

4. Извършените корекции в количествата на съответните строежи/позиции в КСС по съответните раздели, са основание за анексиране на сключения **ДОГОВОР** за изпълнение на гореописаните строежи, в съответствие с констатациите от Авторския надзор на обекта, Строителния надзор на обекта, Строителя и Възложителя, след извършения обход на място, проверка и направени замери и определяне на параметрите на промяна в КСС по **ДОГОВОРА**, документално доказано, чрез съставянето по време на изпълнението на строежа – Обосновки от Авторския надзор, промяната е отразена в заповедните книги на строежите, с положени подписи и печати на съставителите – участници в строителството, издадено е становище от Гл. архитект на община Мадан.

5. Страните по **ДОГОВОРА**, вземайки предвид гореизложеното, както и че изменението, предмет на настоящото споразумение:

- не променя предмета на **ДОГОВОРА**;
- не променя предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект за изпълнение на обекта/строежа;
- не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и/или критериите за подбор, определени в Наредба № 12/25.07.2016г., включително определените при провеждане на процедурата за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки;
- не води до увеличение на стойността на **ДОГОВОРА**;
- е несъществено и касае единствено прецизиране на количества видове работа и оптимална възможност за изпълнение на предвидените СМР, установено на място, в съответствие с предвиденото в строителната документация и вземайки най-целесъобразното решение за по-качествено изпълнение на строежите, което е доказано с предоставените прецизни обосновки, издадени заповеди – придружаваща изпълнението на строежите документация и даденото становище относно извършените промени от Гл. архитект на община Мадан;
- налице е законосъобразно изпълнение на техническия проект за изпълнение на строежите в съответствие с издадените разрешителни, чрез представяне на гореописаната доказателствена строителна документация – заповедни книги на строежа, обосновки установяващи извършените СМР на строежите, становища и друга, свързана строителна документация, с положени подписи и печати на съставителите.

ПОДПИСВАТ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Страните по договор №19-СВ-016/15.03.2019г., за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан”, финансиран по ПРСР 2014-2020г. с Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 21/07/2/0/00430 от 23.10.2017г. по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в частта му, свързана с „рехабилитация на улично осветление в участъци, преминаващи през урбанизираните територии”, възложено, по **ДОГОВОРА**, след проведена открита процедура по ЗОП, като Обособена позиция №8, се споразумяха за коригиране на Количествено-стойностната сметка, като извършват следната промяна:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В РАЗДЕЛ НА КСС: I. Общински път № SML 1149 / III – 867 / - Мадан – Мъглища – Ловци - / III – 867 / - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Мъглища и село Ловци:

- **Позиция №2** „Доставка и монтаж на единична рогатка” – **записаното количество: 32бр., се заличава и става: 31бр.;**
- **Позиция №6** „Доставка и монтаж на осветително тяло с LED лампа 80W” – **записаното количество: 18бр., се заличава и става: 12бр.;**

В РАЗДЕЛ НА КСС: III. Общински път № SML 2155 / SML 2131, Мадан – Върба/ - Шаренска - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Шаренска:

- **Позиция №2** „Доставка и монтаж на единична рогатка” – **записаното количество: 6бр., се заличава и става: 4бр.;**

В РАЗДЕЛ НА КСС: IV. Общински път № SML 3142 /II – 86, Средногорци - Рудозем / - Рустан - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Средногорци:

- **Позиция №8** „Доставка и монтаж на двойна рогатка с ъгъл 60 градуса” – **записаното количество: 1бр., се заличава и става: 0бр.;**

В РАЗДЕЛ НА КСС: VII. Общински път № SML 2133 / III – 867, Мадан – Цацаровци / - Буково – Букова поляна /III – 865 / - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Буково и село Букова поляна:

- **Позиция №2** „Доставка и монтаж на единична рогатка” – **записаното количество: 47бр., се заличава и става: 40бр.;**
- **Позиция №6** „Доставка и монтаж на двойна рогатка” – **записаното количество: 1бр., се заличава и става: 0бр.;**

В РАЗДЕЛ НА КСС: IX. Общински път № SML 3154/ /SML1130/ Мадан – Бориново- конски дол – рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан и село Бориново:

- **Позиция №5** „Доставка и монтаж на осветително тяло тип сфера с натриева лампа 70W” – **записаното количество: 5бр., се заличава и става: 2бр.;**
- **Позиция №7** „Демонтаж на съществуващо парково осветително тяло тип сфера” – **записаното количество: 5бр., се заличава и става: 2бр.**

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪСТАВЛЯВА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КОРИГИРАНА).

2. Във връзка с променените количества в Раздел I-позиции №2 и №6; Раздел III-позиция №2; Раздел IV-позиция №8; Раздел VII-позиции №2 и №6 и Раздел IX-позиции №5 и №7, на Количествено-стойността сметка, страните по **ДОГОВОРА** с настоящото допълнително споразумение, постигнаха взаимно съгласие за следната промяна в стойността на **ДОГОВОРА**.: **ТЕКСТЪТ в чл. 6 на Раздел III „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ” от ДОГОВОРА:**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



седемстотин петдесет и два лева и петдесет и две стотинки/ лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.”

СЕ ЗАЛИЧАВА И СТАВА:

”Чл. 6. **Общата стойност на договора е 94 986,50 лв., без ДДС /словом: деветдесет и четири хиляди, деветстотин осемдесет и шест лева и петдесет стотинки/; 20% ДДС в размер на 18 997,30 лв. /словом: осемнадесет хиляди, деветстотин деветдесет и седем лева и тридесет стотинки/**, съответно **общата стойност с вкл. ДДС възлиза на 113 983,80 лв. /словом: сто и тринадесет хиляди, деветстотин осемдесет и три лева и осемдесет стотинки/**. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”.

3. Останалите клаузи в ДОГОВОРА, не се променят.

4. Настоящото допълнително споразумение, влиза в сила от деня, следващ датата на неговото подписване и съставлява неразделна част към ДОГОВОРА.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

ОБЩИНА МАДАН:

ИЗПЪЛНИТЕЛ,

„КАЛИСТРАТОВ ГРУП” ООД:

*Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

/Явор Орлов – Заместник - кмет на община Мадан,
оправомощен със Заповед за заместване
№РД-359/20.09.2019г. на кмета на община Мадан/

/инж. Нина Стоянова – Управител/

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА (коригирана)

| | |
|---|--|
| Строеж: | „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан”. |
| Обособена позиция №8: Рехабилитация на улично осветление в участъци от общински пътища, преминаващи през урбанизирани територии: | |
| I. Път № SML 1149 /III-867/-Мадан - Мъглища - Ловци - /III - 867/, преминаващ през гр.Мадан, с.Мъглища и с.Ловци; | |
| II. Път № SML 3150/III-867/-Мадан - Митовска - Арпаджик, преминаващ през гр.Мадан, с.Митовска и с.Арпаджик; | |
| III. Път № SML 2155/SML 2131, Мадан - Върба/Шаренска, преминаващ през с.Шаренска; | |
| IV. Път № SML- 3142 /II-86, Средногорци-Рудозем /-Рустан, преминаващ през с.Средногорци; | |
| V. Път № SML 3157 /II-86, Търън - Средногорци/ -Равница, преминаващ през с.Равница; | |
| VI. Път № SML-3139 /III - 865, п.к.Лещак-п.к.Стояново/ - Леска -Кориите, преминаващ през с.Леска; | |
| VII. Път № SML 2133 /III -867, Мадан - Цацаровци /-Буково - Букова поляна /III - 865/, преминаващ през с.Буково и с.Букова поляна; | |
| VIII. Път № SML 3153/III-867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото, преминаващ през гр.Мадан и с.Равно нивище; | |
| IX. Път № SML 3154 /SML 1130/ Мадан - Бориново - Конски дол, преминаващ през гр.Мадан и с.Бориново. | |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|---|---|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ | | | | | |
| I. | Общински път № SML 1149 / III – 867 / - Мадан – Мъглища – Ловци - / III – 867 / - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Мъглища и село Ловци. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 42 | 6,20 | 260,40 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 31 | 85,90 | 2 662,90 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 32 | 165,20 | 5 286,40 |
| 4 | Боядисване на шесторна рогатка | бр. | 3 | 8,40 | 25,20 |
| 5 | Доставка и изтегляне на кабел AL/R 2x16мм2 | м. | 350 | 10,20 | 3 570,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LED лампа 80W | бр. | 12 | 260,10 | 3 121,20 |
| II. | Общински път № SML 3150 / III – 867 / - Мадан – Митовска – Арпаджик - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Митовска и село Арпаджик. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 56 | 6,20 | 347,20 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 56 | 85,90 | 4 810,40 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 56 | 165,20 | 9 251,20 |
| III. | Общински път № SML 2155 / SML 2131, Мадан – Върба/ - Шаренска - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Шаренска: | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 12 | 6,20 | 74,40 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 4 | 85,90 | 343,60 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 12 | 165,20 | 1 982,40 |
| 4 | Доставка и монтаж на двойна рогатка | бр. | 3 | 80,60 | 241,80 |
| IV. | Общински път № SML 3142 /II – 86, Средногорци - Рудозем / - Рустан - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Средногорци. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 9 | 6,20 | 55,80 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 16 | 85,90 | 1 374,40 |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|--------------|---|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 18 | 165,20 | 2 973,60 |
| 4 | Доставка и монтаж на метален стълб за улично осветление, с височина 5м над кота терен | бр. | 2 | 430,80 | 861,60 |
| 5 | П-не на бетон М – 100 за монолитване на улично осветление | м3 | 0,5 | 140,00 | 70,00 |
| 6 | Доставка и изтегляне на кабел AL/R 2x16мм2 | м. | 100 | 10,20 | 1 020,00 |
| 7 | Заземяване на метален стълб | бр. | 2 | 68,20 | 136,40 |
| 8 | Доставка и монтаж на двойна рогатка с ъгъл 60 градуса | бр. | 0 | 80,60 | 0,00 |
| V. | Общински път № SML 3157 /II – 86, Търън - Средногорци / - Равнища - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Равнища. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 18 | 6,20 | 111,60 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 18 | 85,90 | 1 546,20 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 18 | 165,20 | 2 973,60 |
| VI. | Общински път № SML 3139 / III – 865, п.к.Лещак – п.к.Стояново / - Леска – Кориите – рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Леска. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 9 | 6,20 | 55,80 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 12 | 85,90 | 1 030,80 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 12 | 165,20 | 1 982,40 |
| 4 | Доставка и монтаж на метален стълб за улично осветление, с височина 5м над кота терен | бр. | 3 | 430,80 | 1 292,40 |
| 5 | П-не на бетон М – 100 за монолитване на улично осветление | м3 | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 6 | Доставка и изтегляне на кабел AL/R 2x16мм2 | м. | 120 | 10,20 | 1 224,00 |
| 7 | Заземяване на метален стълб | бр. | 3 | 68,20 | 204,60 |
| VII. | Общински път № SML 2133 / III – 867, Мадан – Цацаровци / - Буково – Букова поляна /III – 865 / - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Буково и село Букова поляна. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 49 | 6,20 | 303,80 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 40 | 85,90 | 3 436,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 49 | 165,20 | 8 094,80 |
| 4 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип сфера с натриева лампа 70W | бр. | 4 | 180,40 | 721,60 |
| 6 | Доставка и монтаж на двойна рогатка | бр. | 0 | 80,60 | 0,00 |
| 7 | Демонтаж на съществуващо парково осветително тяло тип сфера | бр. | 4 | 6,20 | 24,80 |
| VIII. | Общински път № SML 3153 / III – 867 / Мадан – Равно нивище - Тънкото – рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан и село Равно нивище. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 15 | 6,20 | 93,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 19 | 85,90 | 1 632,10 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 19 | 165,20 | 3 138,80 |
| 4 | Доставка и монтаж на метален стълб за улично осветление, с височина 5м над кота терен | бр. | 4 | 430,80 | 1 723,20 |
| 5 | П-не на бетон М – 100 за монолитване на улично осветление | м3 | 1,5 | 140,00 | 210,00 |
| 6 | Доставка и изтегляне на кабел AL/R 2x16мм2 | м. | 130 | 10,20 | 1 326,00 |
| 7 | Доставка и монтаж към съществуващ мост на метален стълб за парково осветление, с височина 4м над кота терен | бр. | 4 | 480,20 | 1 920,80 |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|---|--|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 8 | Доставка и монтаж на осв.тяло SFERA 70W IP 65 с натриева лампа | бр. | 4 | 180,40 | 721,60 |
| 9 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x4мм ² | м. | 120 | 6,20 | 744,00 |
| 10 | Гофрирана тръба Ф50mm | м. | 100 | 5,80 | 580,00 |
| 11 | Трасиране на кабелна линия | м. | 20 | 0,80 | 16,00 |
| 12 | Направа изкоп със зариване и трамбоване | м. | 20 | 16,00 | 320,00 |
| 13 | Заземяване на метален стълб | бр. | 8 | 68,20 | 545,60 |
| IX. | Общински път № SML 3154/ /SML1130/ Мадан – Бориново- конски дол – рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан и село Бориново. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 88 | 6,20 | 545,60 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 61 | 85,90 | 5 239,90 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 86 | 165,20 | 14 207,20 |
| 4 | Боядисване на шесторна рогатка | бр. | 4 | 8,40 | 33,60 |
| 5 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип сфера с натриева лампа 70W | бр. | 2 | 180,40 | 360,80 |
| 6 | Боядисване на тройна рогатка | бр. | 1 | 4,60 | 4,60 |
| 7 | Демонтаж на съществуващо парково осветително тяло тип сфера | бр. | 2 | 6,20 | 12,40 |
| Общо за ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ | | | | | 94 986,50 |
| Всичко за изпълнение на Обособена позиция №8 в лева без ДДС: | | | | | 94 986,50 |
| 20% ДДС: | | | | | 18 997,30 |
| Общо с ДДС: | | | | | 113 983,80 |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ОБЩИНА МАДАН:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД:

*Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

/Явор Орлов – Заместник - кмет на община Мадан,
оправомощен със Заповед за заместване
№РД-359/20.09.2019г. на кмета на община Мадан/

/инж. Нина Стоянова – Управител/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С РЕГ. № 19-СВ-012/07.03.2019г.

Днес 12.10.2019г., в град Мадан, област Смолян между:

ОБЩИНА МАДАН, БУЛСТАТ 000614984,

с административен адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, представлявана от Фахри Адемов Молайсенов – Кмет на Община Мадан, чрез Явор Митков Орлов – Заместник-кмет на община Мадан (оправомощен със Заповед за заместване №РД-359/20.09.2019г. на кмета на община Мадан), наричана за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ и

„ИСА 2000“ ЕООД, БУЛСТАТ 831040520,

със седалище и адрес на управление: п.к. 1111, гр. София, район Слатина, кв. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ № 25, представлявано от инж. Юлиан Седефов Инджов - Управител, наричано за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

на основание чл.116, ал.1, т.7, във връзка с чл. 194, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 55 от Раздел XIII „Заклучителни разпоредби“ на Договор с рег. № 19-СВ-012/07.03.2019 г., наричан за краткост „**ДОГОВОРА**“ и вземайки предвид, настъпилите промени по време на строителството, свързани с намаляване на количества строително-монтажни работи, документиран в строителната документация по време на изпълнение на **ДОГОВОРА**, отразени в Констативен протокол от извършена проверка на място и проверка на техническата документация за изпълнение на конкретния строеж, съставен на 17.06.2019г. с положени подписи и печати на Възложител, Изпълнител, Авторски надзор, вкл. проектантите по съответните части и Строителен надзор на строеж: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан – **Обособена позиция №5: Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000), се сключи настоящото допълнително споразумение към **ДОГОВОРА, ЗА СЛЕДНАТА НЕСЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА:****

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА, ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ:

1. За изпълнение на **ДОГОВОРА** е одобрен от Гл. архитект на община Мадан проект във фаза „технически проект“ за обект/строеж: **Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000), съдържащ следните части:„Пътна“; „Постоянна организация на движението“; „Временна организация и безопасност на движението“; „План за безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“; „Геодезия“; и „Телекомуникации“;**

2. За строежа е издадено от Главен архитект на община Мадан, **Разрешение за строеж № 49 от 29.09.2016 г.;**

3. Извършена е проверка на място, проверка на техническата документация за изпълнение на строежа, направени са замери на зададените в количествената сметка и в количествено-стойностната сметка за обекта, видове строително-монтажни работи - предмет на **ДОГОВОРА**, за част от които са определени параметри на промяна на количествата по време на изпълнение на СМР, в съответствие със съставената строителна документация, вземайки предвид предписаното в Констативен протокол от извършена проверка на място и проверка на техническата документация за изпълнение на конкретния строеж, съставен на 17.06.2019г., с положени подписи и печати на Възложител, Изпълнител, Авторски надзор, вкл. проектантите по съответните части и Строителен надзор, съгласно които документи е **УСТАНОВЕНО ЧЕ:**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



3.1. При изпълнение по Договор с рег. № 19-СВ-012/07.03.2019г. за строеж: **Обособена позиция №5: Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000), следва да се извършат промени, за които е съставена гореописаната доказателствена строителна документация, относно реализация на коригирани количества работа, свързано с изпълнение по ДОГОВОРА в части от Количествено-стойностната сметка, а именно: в част „Земни работи” – позиция №2, №4, №12; в част „Асфалтови работи” – позиция №16; в част „Пътни работи” – позиции №21 и №22; в част „Предпазна ограда ” – позиции №26, №27, №31, №32 и в част „Телекомуникации” – позиция №42;**

3.2. Извършените корекции в количествата на съответните части/позиции в КСС, са основание за анексиране на сключения ДОГОВОР за изпълнение на обекта/строежа, в съответствие с констатациите от Авторския надзор на обекта, вкл. проектантите по съответните части, Строителния надзор на обекта, Строителя и Възложителя след извършения обход на място, проверка и направени замери и определяне на параметрите на промяна в КСС по ДОГОВОРА, документирано в съставените по време на изпълнението на строежа - заповедна книга на строежа с рег. № 318/15.07.2019г. с приложена строителна документация и с положени подписи и печати на съставителите.

2. Страните по ДОГОВОРА, вземайки предвид гореизложеното, както и че изменението, предмет на настоящото споразумение:

не променя предмета на ДОГОВОРА;

не променя предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект за изпълнение на обекта/строежа;

не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и/или критериите за подбор, определени в Наредба № 12/25.07.2016г.;

не води до увеличение на стойността на ДОГОВОРА;

е несъществено и касае единствено прецизиране на количествата видове работа, отчитайки спецификата на терена, предмет на строежа (специфичен за района фактор е силно разчленена планинска местност) и оптималната възможност за изпълнение на предвидените СМР на място, в съответствие с предвиденото в строителната документация и вземайки най-целесъобразното решение за по-качествено изпълнение на строежа.

е в пълно съответствие с техническия проект за изпълнение на обекта/строежа и издадените разрешителни документи, както и с предоставената гореописана доказателствена строителна документация - заповедна книга на строежа с рег. № 318/15.07.2019г. с приложена доказателствена строителна документация и с положени подписи и печати на съставителите.

ПОДПИСВАТ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Страните по договор №19-СВ-012/07.03.2019г., за изпълнение на обект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан – **Обособена позиция №5: Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000), се споразумяха за коригиране на Количествено-стойностната сметка, а именно: в част „Земни работи” – позиция №2, №4, №12; в част „Асфалтови работи” – позиция №16; в част „Пътни работи” – позиции №21 и**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



№22; в част „Предпазна ограда ” – позиции №26, №27, №31, №32 и в част „Телекомуникации” – позиция №42, се извършва следната промяна:

в част „ЗЕМНИ РАБОТИ”:

– позиция №2 Изкоп земни почви и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС записаното количество 3 400,38 м3, се заличава и става: 3 400,33 м3;

– позиция №4 Превоз на излишни земни маси и оформянето им на депо и всички свързани с това разходи /съгласно указанията на Инженера/, записаното количество 3 446,34 м3, се заличава и става: 3 446,29 м3;

– позиция №12 Разваляне на съществуваща зидария, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други, записаното количество 3 м3, се заличава и става: 2,97 м3;

в част АСФАЛТОВИ РАБОТИ”:

– позиция №16 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС, записаното количество 3 510,87 т., се заличава и става 3 510,86 т.;

в част „ПЪТНИ РАБОТИ”:

– позиция №21 Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, записаното количество 163,35 м3, се заличава и става: 163,30 м3;

– позиция №22 Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС - от каменни фракции, записаното количество 1 679,43 м3, се заличава и става: 1 679,42 м3;

в част „ПРЕДПАЗНА ОГРАДА”:

– позиции №26 Излят на място бетон В25, за малки съоръжения, фундаменти и устои без армировката и всички свързани с това разходи, записаното количество 80,88 м3, се заличава и става: 78,16 м3;

– позиция №27 Обмазване на бетонни повърхности подлежащи на засипване с хидроизолационен битум съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи, записаното количество 156,00 м2, се заличава и става: 143,57 м2;

– позиция №31 Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи, записаното количество 1 150,00 м2, се заличава и става: 1 149,98 м2;

– позиция №32 Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци с постоянни размери, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи, записаното количество 25,92 м2, се заличава и става: 23,34 м2;

в част „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”:

– позиция №42 Полагане на лента “Внимание Оптичен Кабел!” , записаното количество 4 000,00 м, се заличава и става: 3 990,00 м.

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪСТАВЛЯВА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КОРИГИРАНА).

2. Във връзка с променените количества в част „в част „Земни работи” – позиция №2, №4, №12; в част „Асфалтови работи” – позиция №16; в част „Пътни работи” – позиции №21 и №22; в част „Предпазна ограда ” – позиции №26, №27, №31, №32 и в част „Телекомуникации, на Количествено-стойността сметка, страните по ДОГОВОРА, с настоящото допълнително споразумение, постигнаха взаимно съгласие за следната промяна в стойността на ДОГОВОРА:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ТЕКСТЪТ в чл. 6 на Раздел III „ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ” от ДОГОВОРА:

”Чл. 6. Общата стойност на договора е 1 162 217,32 /един милион сто шестдесет и две хиляди двеста и седемнадесет лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС или 1 394 660,78 /един милион триста деветдесет и четири хиляди шестстотин и шестдесет лева и седемдесет и осем стотинки/ с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.”

СЕ ЗАЛИЧАВА И СТАВА:

”Чл. 6. Общата стойност на договора е 1 160 483,31 лв., без ДДС /словом: един милион, сто и шестдесет хиляди, четиристотин осемдесет и три лева и тридесет и една стотинки/; 20% ДДС в размер на 232 096,66 лв. /словом: двеста тридесет и две хиляди, деветдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки/, съответно **общата стойност с вкл. ДДС възлиза на 1 392 579,97 лв.** /словом: един милион, триста деветдесет и две хиляди, петстотин седемдесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки/. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.”

3. Останалите клаузи в ДОГОВОРА, не се променят.

4. Настоящото допълнително споразумение, влиза в сила от деня, следващ датата на неговото подписване и съставлява неразделна част към ДОГОВОРА.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ЗА ОБЩИНА МАДАН:

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
ЗА „ИСА 2000” ЕООД:

*Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

/Явор Орлов – Заместник- кмет на община Мадан/ /инж. Юлиан Седефов Инджов – Управител/
(оправомощен със Заповед за заместване
№РД-359/20.09.2019г. на кмета на община Мадан)

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и Строеж: принадлежностите към тях на територията на община Мадан”.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА (коригирана)

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) , в т.ч.:

① Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) – **ПЪТ**.

② Общински път № SML 3153 /III-867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище -Тънкото (от км 0+000 до км 4+000)- **ТРОТОАРИ**.

③ Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) – **ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ**.

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|---|---|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| | Общински път № SML 3153 / III – 867 / Мадан – Равно нивище - Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан – Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) | | | | |
| | ЗЕМНИ РАБОТИ | | | | |
| 1 | Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС. | м3 | 971,48 | 12,00 | 11 657,76 |
| 2 | Изкоп земни почви и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 3400,33 | 12,00 | 40 803,96 |
| 3 | Изкоп скални почви и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 865,48 | 28,00 | 24 233,44 |
| 4 | Превоз на излишни земни маси и оформянето им на депо и всички свързани с това разходи /съгласно указанията на Инженера/. | м3 | 3446,29 | 6,00 | 20 677,74 |
| 5 | Превоз на излишни скални маси и оформянето им на депо и всички свързани с това разходи /съгласно указанията на Инженера/. | м3 | 865,48 | 6,00 | 5 192,88 |
| 6 | Изкоп за съоръжения в земни почви и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 45,96 | 12,00 | 551,52 |
| 7 | Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Инженера. | м2 | 2940,14 | 0,75 | 2 205,11 |
| 8 | Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 1,26 | 80,00 | 100,80 |
| 9 | Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 4166,50 | 2,50 | 10 416,25 |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|----|--|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 10 | Студено фрезозане на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 24,32 | 80,00 | 1 945,60 |
| 11 | Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта. | м | 37,00 | 5,80 | 214,60 |
| 12 | Разваляне на съществуваща зидария, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други. | м3 | 2,97 | 30,00 | 89,10 |
| 13 | Разваляне на тротоар, покрит с циментови плочи и превоз на депо. | м2 | 74,00 | 4,20 | 310,80 |
| 14 | Демонтаж на съществуващ парапет, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи. | м | 47,00 | 8,00 | 376,00 |
| 15 | Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи. | м | 135,00 | 8,00 | 1 080,00 |
| | АСФАЛТОВИ РАБОТИ | | | | |
| 16 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, | т | 3510,86 | 152,69 | 536 073,21 |
| 17 | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ , за кърпки с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. | т | 47,75 | 160,69 | 7 672,95 |
| 18 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, с дебелина в уплътнено състояние - 4 см, съгласно изискванията на проекта и ТС и всички свързани с това разходи. | м2 | 17930,55 | 15,10 | 270 751,31 |
| 19 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 523,30 | 0,70 | 366,31 |
| 20 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 47574,85 | 0,45 | 21 408,68 |
| | ПЪТНИ РАБОТИ | | | | |
| 21 | Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 163,30 | 36,00 | 5 878,80 |
| 22 | Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС - от каменни фракции. | м3 | 1679,42 | 36,00 | 60 459,12 |
| 23 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи. | м | 37,00 | 32,00 | 1 184,00 |
| | ПРЕДПАЗНА ОГРАДА | | | | |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|----|---|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 24 | Доставка и монтаж на предпазна ограда "N2W5" съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътищата по републиканската пътна мрежа и Техническата спецификация и чертежите, включително всички свързани с това разходи. | м | 622 | 49,00 | 30 478,00 |
| 25 | чертежите и Раздел 8820 на ТС и защитен срещу корозия съгласно Раздел 8824 на ТС. | м | 47,00 | 115,00 | 5 405,00 |
| 26 | Излят на място бетон В25, за малки съоръжения, фундаменти и устои без армировката и всички свързани с това разходи. | м3 | 78,16 | 200,00 | 15 632,89 |
| 27 | Обмазване на бетонни повърхности подлежащи на засипване с хидроизолационен битум съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи. | м2 | 143,57 | 12,00 | 1 722,80 |
| 28 | Повдигане на съществуващи метални решетки и всички свързани с това разходи. | м | 18,40 | 81,00 | 1 490,40 |
| 29 | Направа на нови дъждоприемни шахти съгласно чертежите, вкл. всички свързани с това разходи. | бр. | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| 30 | Вълнообразни полиетиленови тръби вътр.диам.-ID 315 SN8 на муфа EN13476-1 | м | 28,00 | 34,90 | 977,20 |
| 31 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 1149,98 | 16,00 | 18 399,68 |
| 32 | Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци с постоянни размери, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 23,34 | 400,00 | 9 336,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци с променливи размери, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 10,40 | 400,00 | 4 160,00 |
| | Равно нивище - Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан – Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) | | | | 1 111 491,91 |
| | ТРОТОАРИ | | | | |
| 34 | Направа на тротоар от бетонови павета 20/10/6 върху пясъчна основа, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 74,00 | 40,00 | 2 960,00 |
| | Общо за ТРОТОАРИ Общински път № SML 3153 / III – 867 / Мадан – Равно нивище - Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан – Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) | | | | 2 960,00 |
| | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | | | |
| 35 | Трасиране на кабелна линия. | км. | 3,99 | 300,00 | 1 197,00 |
| 36 | Направа изкоп 0,9/0,4 в почви III кат. със зариване и трамбоване. | м. | 3990 | 5,00 | 19 950,00 |
| 37 | Доставка и полагане на 2 бр. HDPE тръби в готов изкоп. | м. | 4000 | 5,00 | 20 000,00 |
| 38 | Изтегляне на 2 бр. HDPE тръби в стоманена тръба 3". | м. | 25 | 1,20 | 30,00 |
| 39 | Направа на конструкция и прикрепване на стоманена тръба 3" по мостови конструкции. | м. | 25 | 14,00 | 350,00 |
| 40 | Направа на шахта ШКС 02 с доставка на капаци. | бр. | 5 | 450,00 | 2 250,00 |
| 41 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 10км. | м3 | 1 | 7,40 | 7,40 |
| 42 | Полагане на лента "Внимание Оптичен Кабел!". | м. | 3990 | 0,50 | 1 995,00 |
| 43 | Направа и поставяне на репери. | бр. | 9 | 28,00 | 252,00 |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|---|--|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| | Общо за ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Общински път № SML 3153 / III – 867 / Мадан – Равно нивище - Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан – Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) | | | | 46 031,40 |
| | Всичко за изпълнение на Обособена позиция №5 в лева без ДДС: | | | | 1 160 483,31 |
| | 20% ДДС: | | | | 232 096,66 |
| | Общо с ДДС: | | | | 1 392 579,97 |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ОБЩИНА МАДАН,

Явор Митков Орлов - Заместник-кмет на община Мадан
(оправомощен със Заповед за заместване №РД-359/20.09.2019г. на кмета на община Мадан)

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ИСА 2000“ ЕООД:

/инж. Юлиан Седефов Инджов - Управител

*Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД

№ РД-.....³⁵⁹

град Мадан,.....^{20.09}.....2019 г.

Във връзка с предстоящата ми регистрация, като кандидат за кмет на община Мадан и ползването в тази връзка на платен годишен отпуск на основание чл.39, ал.2 вр. с чл.42, ал.6, изречение второ от ЗМСМА и във връзка с Решение № 943-МИ/02.09.2019 г., т.46; и писмо изх.№МИ-06-326/19.09.2019 г. на Централната изборителна комисия, и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Явор Митков Орлов – заместник кмет на община Мадан, да ме замества за периода от деня, следващ решението за регистрация в Общинска изборителна комисия – Мадан до 24 октомври 2019 година, включително, като изпълнява функциите и правомощията ми в пълен обем, така както са определени в чл.44 от ЗМСМА.

Препис от настоящата заповед да се представи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ

Кмет на община Мадан

*Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С РЕГ. № 19-СВ-012/07.03.2019г.

Днес 14.10.2019г., в град Мадан, област Смолян между:

ОБЩИНА МАДАН, БУЛСТАТ 000614984,

с административен адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, представлявана от Фахри Адемов Молайсенов – Кмет на Община Мадан, чрез Явор Митков Орлов – Заместник-кмет на община Мадан (оправомощен със Заповед за заместване №РД-359/20.09.2019г. на кмета на община Мадан), наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ и

„ИСА 2000“ ЕООД, БУЛСТАТ 831040520,

със седалище и адрес на управление: п.к. 1111, гр. София, район Слатина, кв. „Гео Милев“, ул. „Николай Коперник“ № 25, представлявано от инж. Юлиан Седефов Инджов - Управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, на основание чл.116, ал.1, т.7, във връзка с чл. 194, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 55 от Раздел XIII „Заклучителни разпоредби“ на Договор с рег. № 19-СВ-012/07.03.2019 г., наричан за краткост „ДОГОВОРА“ и вземайки предвид, настъпилите условия за изменение, свързано с прецизиране на изпълнението на тротоар, свързано с размери на паветата на терен и вземайки предвид, предадените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Констативен протокол, ведно с одобрената от участниците в строителството Заменителна таблица за обекта/строежа, предмет на ДОГОВОРА, с положени подписи и печати на съставителите – Авторски надзор, Строителен надзор и Изпълнител, установяващи фактическото и реално изпълнение на терен, отчитайки по-добрия естетически вид, високото качество и здравина на изпълнения тротоар от павета, в съответствие със зададеното по КСС количество, без промяна на цената на ДОГОВОРА и за установяване на фактическо съответствие по документи за реално изпълнен строеж: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан – **Обособена позиция №5: Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000), се сключи настоящото допълнително споразумение към ДОГОВОРА, ЗА СЛЕДНАТА НЕСЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА:**

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА, ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ:

1. За изпълнение на ДОГОВОРА е одобрен от Гл. архитект на община Мадан проект във фаза „технически проект“ за обект/строеж: Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000), съдържащ следните части: „Пътна“; „Постоянна организация на движението“; „Временна организация и безопасност на движението“; „План за безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“; „Геодезия“; и „Телекомуникации“;

2. За строежа е издадено от Главен архитект на община Мадан, **Разрешение за строеж № 49 от 29.09.2016 г.;**

3. Извършена е проверка на място, проверка на техническата документация за изпълнение на строежа, направени са замери на зададените в количествената сметка и в количествено-стойностната сметка за обекта, видове строително-монтажни работи - предмет на ДОГОВОРА, като за изпълнението на тротоара са определени параметрите на промяна на размерите на паветата, без да се променя количеството, установено в Заменителна таблица с



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

положени подписи и печати на Авторски надзор, Строителен надзор, Изпълнител, предадени ведно с Констативен протокол на Възложителя, съгласно които документи е **УСТАНОВЕНО ЧЕ:**

При изпълнение по Договор с рег. № 19-СВ-012/07.03.2019г. за строеж: Обособена позиция №5: Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000), се извършат промени, за които е съставена Заменителна таблица - промяна в позиция 34 в част „Тротоари“ на КСС по ДОГОВОРА. Промените отчитат прецизиране размера на паветата в предвидения тротоар, съставляващо несъществено изменение отразено в изготвената Заменителна таблица за обекта/строежа, съответно в Количествено-стойностна сметка (коригирана) и неразделна част от настоящото допълнително споразумение, а именно:

В част „Тротоари“, поз. 34 не се променя зададеното проектно количество от 74м², а предмета на настоящото споразумение е свързан с изпълнението на два размера павета на терен, като записа в позицията от"тротоар от павета 20/10/6 върху пясъчна възглавница" се заменя с ".....тротоар от павета 20/10/6-12,80м² и 20/16/6-61,20м², върху пясъчна възглавница". Разликата в изпълнените размери на паветата, фактически е несъществена промяна, предвид целостта на изпълнения тротоар, предвид по-доброто качество и здравина на съответния вид павета, предвид постигнатия по-добър естетически вид на положения тротоар на терен, при запазване на единичната стойност за м², видно от предадената работа за разглеждания участък, респективно не настъпва промяна в стойността на позицията, съответно общата стойност на ДОГОВОРА.

3.2. Вземайки предвид гореизложеното, страните подписали и подпечатали настоящото споразумение, с неразделна част към него КСС /коригиран/ предмет на изпълнение на гореописания строеж по сключения ДОГОВОР, като извършват несъществено изменение в съответната част/позиция в КСС, съгласно Заменителната таблица, и отчитайки, че промяната:

1. Не променя предмета на ДОГОВОРА, сключен с изпълнителя;
2. Не променя предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект за изпълнение на обекта/строежа;
3. Не води до увеличение на стойността на ДОГОВОРА, сключен с изпълнителя;
4. Отчита оптималната възможност за изпълнение на предвидените СМР на място, и е взето най-целесъобразното решение за по-качествено изпълнение на обекта/строежа, без да се променя предвиденото количество работа като цяло на терен;
5. Не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и/или критериите за подбор, определени в Наредба № 12/25.07.2016г., включително определените при провеждане на процедурата и приложени при избора на изпълнителя по Закона за обществените поръчки;
6. Не е съществено, както по смисъла на чл. 154, ал. 3 от ЗУТ, така и по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 5 от ЗОП и касае единствено прецизиране на количествата видове работа (реално извършени СМР), отчитайки пълно изпълнение на заложения обем тротоари, променяйки единствено размера на част от паветата, свързано с по-голяма естетичност на терен и отчитайки по-добро им качество и здравината им, предвид по-големия размер, без е променена единичната цена и съответно общата стойност на ДОГОВОРА. Във връзка с преценката за съответствие на допуснатото изменение на ДОГОВОРА с изискванията на чл. 116 от ЗОП, страните подписвайки настоящото допълнително споразумение, взеха предвид и следното:

Изменението на ДОГОВОРА в обхвата на приложената към настоящия протокол КСС /коригирана/, се е наложило в хода на реалното изпълнение на строежа, като не е довело до завишаване или намаляване на предвиденото за изпълнение общо количеството тротоар, заложено за изпълнение на терена. Промяната касае само прецизиране на размера на част от включените в тротоара павета. От анализа на настъпилите вследствие на реалното изпълнение на строежа промени се установява, че по никакъв начин не е засегнат /намален/ обема на ДОГОВОРА. Попадащото в обхвата на изменението,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



фигурира като вид работа по проект и договор – изпълнение на общо количество тротоар от павета, заложено по проектна документация, с което по никакъв начин не се засяга или променя и предмета на ДОГОВОРА. Стойностно изражение на промененото количество СМР (поставяне на павета с два варианта размери, без да се нарушава предвиденото количество тротоар на терен, и без да се е отразило на общата стойност на ДОГОВОРА, отчитайки по-високото качество и здравина на паветата с по-големи размери, което от своя страна отново потвърждава, че промяната не е оказала влияние нито върху обема, нито върху предмета на ДОГОВОРА, а напротив – изпълнението на тротоар с по-добър естетически вид, се явява абсолютно необходимо за изпълнение на основния предмет на ДОГОВОРА, както и за постигането на заложения по проекта обем на ДОГОВОРА при отчитане на спецификата на терена, върху който се изгражда строежа, а именно:

С оглед на гореизложеното, изменението отговаря на критериите за несъщественост и по чл. 116, ал. 1, т. 7, във вр. с ал. 5, т. 3 от ЗОП.

На следващо място, изменението отговаря на критериите за несъщественост и по чл. 116, ал. 1, т. 7, във вр. с ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Изпълнителя на ДОГОВОРА, не получава никакво предимство или полза пред останалите участници в процедурата и кръгът на участниците в нея и не би могло да се приеме, че би се увеличил, тъй като предвидените въз основа на промяната СМР не се различават по съществен начин от заложените в техническата спецификация на поръчката, при чиито условия останалите икономически оператори са взели или са могли да вземат участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. Това се налага като извод, поради идентичността във вида на промененото СМР, спрямо първоначално предвиденото в проекта, както и с оглед на запазенния обем на основните строителни дейности по проекта.

На следващо място не се променя нито общата стойност на договора, нито стойността предвидена за изпълнение на тротоар на терена, което подкрепя извода, че промяната на ДОГОВОРА не би могла да се приеме като условие, което ако се знаеше от заинтересованите лица, би привлякло към участие в процедурата по-голям кръг от участници, тъй като именно поради изложените обстоятелства, новите условия не биха оказали влияние върху принципното решение на тези лица да вземат участие в процедурата.

На следващо място следва да се отбележи, че запазването на единичните цени от офертата на изпълнителя, по която се заплаща СМР, предмет на промяната, изключва получаване на ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници, тъй като изпълнителят няма да получи заплащане при различни условия спрямо тези, които са предложили при участието си в процедурата.

На последно място обстоятелствата, които са довели до необходимостта от промяна на размера на част от паветата при изпълнение на предвидения тротоар, са настъпили/узнати от участниците в строителния процес в хода на строителството, тоест след възлагане на обществената поръчка, като не зависят от волята или полагане на дължима грижа от страна на изпълнителя на ДОГОВОРА. Всичко това от своя страна означава, че тези обстоятелства биха били налице и по отношение на който и да е участник в процедурата, който би бил избран за изпълнител на поръчката, което отново изключва получаване на каквото и да е предимство или ползи за избран изпълнител на обособената позиция от обществена поръчка и предмет на ДОГОВОРА, които не са били известни на останалите участници в процедурата. С промените предмет на настоящото допълнително споразумение, се извършва допустима промяна, заложено количество тротоар се изпълнява без промяна, а се променя само размера на част от паветата в него и се счита за незначителна промяна в изпълнените СМР по ДОГОВОРА, което попада в обхвата на несъществените изменения по смисъла на чл. 116, ал.1, т. 7 във вр. с ал. 5 от ЗОП.

ПОДПИСВАТ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

1. Вземайки предвид гореизложеното, страните по договор №19-СВ-012/07.03.2019г., за изпълнение на обект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан – Обособена позиция №5: Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000), се споразумяха за коригиране на КСС предмет на ДОГОВОРА, като извършват промени в част „Тротоари“, поз. 34, където не се променя зададеното проектно количество от 74м2, а ще се изпълнят два размера павеа на терен, с което запис в позицията от „.....тротоар от павеа 20/10/6 върху пясъчна възглавница“ се **заличава и става:** „.....тротоар от павеа 20/10/6-12,80м2 и 20/16/6-61,20м2, върху пясъчна възглавница“, съгласно Количествено-стойностната сметка (коригирана), подписана между страните и неразделна част към настоящото.

3. Останалите клаузи в ДОГОВОРА, не се променят.

4. Настоящото допълнително споразумение, **влиза в сила в деня на неговото подписване и съставлява неразделна част към ДОГОВОРА.**

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ЗА ОБЩИНА МАДАН:

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
ЗА „ИСА 2000“ ЕООД:

*Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

/Явор Орлов – Заместник-кмет на община Мадан/ /инж. Юлиан Седефов Инджов – Управител/
(оправомощен със Заповед за заместване
№РД-359/20.09.2019г. на кмета на община Мадан)

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и Строеж: принадлежностите към тях на територията на община Мадан”.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА (коригирана)

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Общински път № SML 3153 / III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) , в т.ч.:

① Общински път № SML 3153 / III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) – **ПЪТ.**

② Общински път № SML 3153 / III-867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище -Тънкото (от км 0+000 до км 4+000)- **ТРОТОАРИ.**

③ Общински път № SML 3153 / III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) – **ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.**

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|---|---|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| | Общински път № SML 3153 / III – 867 / Мадан – Равно нивище - Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан – Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) | | | | |
| | ЗЕМНИ РАБОТИ | | | | |
| 1 | Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС. | м3 | 971,48 | 12,00 | 11 657,76 |
| 2 | Изкоп земни почви и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 3400,33 | 12,00 | 40 803,96 |
| 3 | Изкоп скални почви и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 865,48 | 28,00 | 24 233,44 |
| 4 | Превоз на излишни земни маси и оформянето им на депо и всички свързани с това разходи /съгласно указанията на Инженера/. | м3 | 3446,29 | 6,00 | 20 677,74 |
| 5 | Превоз на излишни скални маси и оформянето им на депо и всички свързани стова разходи /съгласно указанията на Инженера/. | м3 | 865,48 | 6,00 | 5 192,88 |
| 6 | Изкоп за съоръжения в земни почви и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 45,96 | 12,00 | 551,52 |
| 7 | Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Инженера. | м2 | 2940,14 | 0,75 | 2 205,11 |
| 8 | Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 1,26 | 80,00 | 100,80 |
| 9 | Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 4166,50 | 2,50 | 10 416,25 |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|-------------------------|--|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 10 | Студено фрезозане на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 24,32 | 80,00 | 1 945,60 |
| 11 | Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта. | м | 37,00 | 5,80 | 214,60 |
| 12 | Разваляне на съществуваща зидария, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други. | м3 | 2,97 | 30,00 | 89,10 |
| 13 | Разваляне на тротоар, покрит с циментови плочи и превоз на депо. | м2 | 74,00 | 4,20 | 310,80 |
| 14 | Демонтаж на съществуващ парапет, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи. | м | 47,00 | 8,00 | 376,00 |
| 15 | Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи. | м | 135,00 | 8,00 | 1 080,00 |
| АСФАЛТОВИ РАБОТИ | | | | | |
| 16 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС. | т | 3510,86 | 152,69 | 536 073,21 |
| 17 | Доставка и полагане на поръзозен асфалтобетон /биндер/ , за кърпки с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. | т | 47,75 | 160,69 | 7 672,95 |
| 18 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, с дебелина в уплътнено състояние - 4 см, съгласно изискванията на проекта и ТС и всички свързани с това разходи. | м2 | 17930,55 | 15,10 | 270 751,31 |
| 19 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 523,30 | 0,70 | 366,31 |
| 20 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. | м2 | 47574,85 | 0,45 | 21 408,68 |
| ПЪТНИ РАБОТИ | | | | | |
| 21 | Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС. | м3 | 163,30 | 36,00 | 5 878,80 |
| 22 | Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС - от каменни фракции. | м3 | 1679,42 | 36,00 | 60 459,12 |
| 23 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи. | м | 37,00 | 32,00 | 1 184,00 |
| ПРЕДПАЗНА ОГРАДА | | | | | |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|----|---|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 24 | Доставка и монтаж на предпазна ограда "N2W5" съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътищата по републиканската пътна мрежа и Техническата спецификация и чертежите, включително всички свързани с това разходи. | м | 622 | 49,00 | 30 478,00 |
| 25 | чертежите и Раздел 8820 на ТС и защитен срещу корозия съгласно Раздел 8824 на ТС. | м | 47,00 | 115,00 | 5 405,00 |
| 26 | Излят на място бетон В25, за малки съоръжения, фундаменти и устои без армировката и всички свързани с това разходи. | м3 | 78,16 | 200,00 | 15 632,89 |
| 27 | Обмазване на бетонни повърхности подлежащи на засипване с хидроизолационен битум съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи. | м2 | 143,57 | 12,00 | 1 722,80 |
| 28 | Повдигане на съществуващи метални решетки и всички свързани с това разходи. | м | 18,40 | 81,00 | 1 490,40 |
| 29 | Направа на нови дъждоприемни шахти съгласно чертежите, вкл. всички свързани с това разходи. | бр. | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| 30 | Вълнообразни полиетиленови тръби вътр. диам. - ID 315 SN8 на муфа EN13476-1 | м | 28,00 | 34,90 | 977,20 |
| 31 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 1149,98 | 16,00 | 18 399,68 |
| 32 | Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци с постоянни размери, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 23,34 | 400,00 | 9 336,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци с променливи размери, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 10,40 | 400,00 | 4 160,00 |
| | Общо за Общински път № SML 3153 / III – 867 / Мадан – Равно нивище - Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан – Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) | | | | 1 111 491,91 |
| | ТРОТОАРИ | | | | |
| 34 | Направа на тротоар от бетонови павета 20/10/6-12,80м2, 20/16/6-61,20м2, върху пясъчна основа, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 74,00 | 40,00 | 2 960,00 |
| | Общо за ТРОТОАРИ Общински път № SML 3153 / III – 867 / Мадан – Равно нивище - Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан – Равно нивище Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) | | | | 2 960,00 |
| | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | | | |
| 35 | Трасиране на кабелна линия. | км. | 3,99 | 300,00 | 1 197,00 |
| 36 | Направа изкоп 0,9/0,4 в почви III кат. със зариване и трамбоване. | м. | 3990 | 5,00 | 19 950,00 |
| 37 | Доставка и полагане на 2 бр. HDPE тръби в готов изкоп. | м. | 4000 | 5,00 | 20 000,00 |
| 38 | Изтегляне на 2 бр. HDPE тръби в стоманена тръба 3". | м. | 25 | 1,20 | 30,00 |
| 39 | Направа на конструкция и прикрепване на стоманена тръба 3" по мостови конструкции. | м. | 25 | 14,00 | 350,00 |
| 40 | Направа на шахта ШКС 02 с доставка на капаци. | бр. | 5 | 450,00 | 2 250,00 |
| 41 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 10км. | м3 | 1 | 7,40 | 7,40 |
| 42 | Полагане на лента "Внимание Оптичен Кабел!". | м. | 3990 | 0,50 | 1 995,00 |
| 43 | Направа и поставяне на релери. | бр. | 9 | 28,00 | 252,00 |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|---|--|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| | Общо за ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Общински път № SML 3153 / III – 867 / Мадан – Равно нивище - Тънкото - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан – Равно нивище - Тънкото (от км 0+000 до км 4+000) | | | | 46 031,40 |
| | Всичко за изпълнение на Обособена позиция №5 в лева без ДДС: | | | | 1 160 483,31 |
| | 20% ДДС: | | | | 232 096,66 |
| | Общо с ДДС: | | | | 1 392 579,97 |

*Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ОБЩИНА МАДАН:
Явор Митков Орлов - Заместник-кмет на община Мадан
(оправомощен със Заповед за заместване №РД-359/20.09.2019г. на
кмета на община Мадан)

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ИСА 2000“ ЕООД:
/инж. Юлиан Седефов Инджов - Управител



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С РЕГ. № 19-СВ-016/15.03.2019г.

Днес 21.10.2019г., в град Мадан, област Смолян между:

ОБЩИНА МАДАН, БУЛСТАТ 000614984,

с административен адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, представлявана от Фахри Адемов Молайсенов – Кмет на Община Мадан, чрез Явор Митков Орлов – Заместник-кмет на община Мадан, оправомощен със Заповед за заместване №РД-359/20.09.2019г. на кмета на община Мадан, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ и

„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД, БУЛСТАТ 201760595,

със седалище и адрес на управление: п.к. 1111, гр. София, ул. „Нов век“ № 3, представлявано от инж. Нина Милтенова Стоянова - Управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

на основание чл.116, ал.1, т.7, във връзка с чл. 194, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 55 от Раздел XIII „Заключителни разпоредби“ на Договор с рег. № 19-СВ-016/15.03.2019 г., наричан за краткост „ДОГОВОРА“ и вземайки предвид, настъпилите промени по време на строителството, свързани с възникналата необходимост от завишаване на част от първоначално предвидените в КСС количества СМР, за сметка на намаляване на количествата на други такива, с които замени не се променя общата стойност на ДОГОВОРА, вземайки предвид, че допълнително възникналите количества СМР за сметка на отпадналите количества се явяват абсолютно необходими за изпълнение на основния предмет на договора, както и за постигането на заложения по проекта обем на договора при отчитане на спецификата и границите на съответната урбанизирана територия и нуждите, възникнали от момента на одобрение на проекта през 2016г. до момента на неговото реализиране през 2019г., което от своя страна представлява фактор, непозволяващ на етапа на проектирането и изготвянето на проектно-сметна документация да се прецизира и прогнозира с абсолютна точност количествата дейности, необходими за изпълнение на строежите/подобектите и вземайки предвид, че необходимостта от намаляване и отпадане на количества СМР е документирано в предадените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Констативен протокол, ведно с одобрената от участниците в строителството Заменителна таблица за част от подобектите, предмет на ДОГОВОРА за строителство, установяващи фактическото и реално изпълнение на терен и за установяване на фактическо съответствие по документи за реално изпълнена инвестиция, проверена на място и предмет на ДОГОВОРА, с положени подписи и печати на съставителите – Авторски надзор, Строителен надзор и Изпълнител на строеж: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан – за подобектите, както следва:

- ⌘ „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“ – „Общински път № SML 1149 /III-867/-Мадан - Мъглища - Ловци - /III - 867/ - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Мъглища и село Ловци“;
- ⌘ Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“ – „Общински път № SML 2155/SML 2131, Мадан - Върба/-Шаренска“ - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Шаренска;
- ⌘ „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“ – „Общински път № SML- 3142 /III-86,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Средногорци-Рудозем /-Рустан" - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Средногорци;

а „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан" – „Общински път № SML 2133 /III -867, Мадан - Цацаровци /-Буково - Букова поляна /III - 865/" - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Буково и с.Букова поляна";

а „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан" – „Общински път № SML 3154 /SML 1130/ Мадан - Бориново - Конски дол" - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на гр.Мадан и с.Бориново",

и съставляващи част от обектите, които се изпълняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ДОГОВОРА, се сключи настоящото допълнително споразумение към ДОГОВОРА, ЗА СЛЕДНАТА НЕСЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА:

СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА, ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ:

1. За изпълнение на ДОГОВОРА са одобрени от Гл. архитект на община Мадан инвестиционни проекти, предмет на настоящото споразумение, както следва:

1.1. Подобект №1: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан" – „Общински път № SML 1149 /III-867/-Мадан - Мъглища - Ловци - /III - 867/ - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Мъглища и село Ловци": участък гр. Мадан от ос.т.207 до ос.т.260; участък с.Мъглища от км 2+740 до км 3+060 и участък с.Ловци от км 6+270 до км 6+920, съдържащ следните части: 1. „Електро"; 2. „ПБЗ";

1.2. Подобект №2: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан" – „Общински път № SML 3150/III-867/-Мадан - Митовска – Арпаджик" - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на гр.Мадан, с.Митовска и с.Арпаджик"

1.3. Подобект №4: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан" – „Общински път № SML- 3142 /II-86, Средногорци-Рудозем /-Рустан" - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Средногорци от км 0+000 до км 0+550", състоящ се от следните части: 1. „Електро"; 2. „Конструкции – конструктивно становище" и 3. „ПБЗ".

1.4. Подобект №7: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан" – „Общински път № SML 2133 /III -867, Мадан - Цацаровци /-Буково - Букова поляна /III - 865/" - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на с.Буково и с.Букова поляна": участък с.Букова поляна от ос.т.82 до ос.т.268; участък с.Буково от км 7+100 до км 7+600, съдържащ следните части: 1. „Електро"; 2. „ПБЗ";

1.5. Подобект №8: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан" – „Общински път № SML 3153/III-867/ Мадан - Равно нивище –Тънкото" - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на гр.Мадан и с.Равно нивище";

1.6. Подобект №9: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан" – „Общински път № SML 3154 /SML 1130/ Мадан - Бориново - Конски дол" - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на гр.Мадан и с.Бориново": участък гр.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Мадан от км 2+200 до км 3+345; участък гр. Мадан от ос.т.207 през о.т.618, о.т.586 до ос.т.547а, съдържащ следните части: 1. „Електро“; 2. „ПБЗ“.

2. За горесцитираните строежи/обекти, са издадени от Гл. архитект на община Мадан, съответно:

2.1. Разрешение за строеж (РС) №50 от 29.09.2016г. и Заповед за допълване на РС №Д-50-1 от 30.09.2016 г.;

2.2. РС № 54 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д - 54-1 от 30.09.2016 г.;

2.3. РС № 57 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д - 57-1 от 30.09.2016 г.;

2.4. РС № 51 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д - 51-1 от 30.09.2016 г.;

2.5. РС № 55 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д - 55-1 от 30.09.2016 г.

2.6. РС№ 53 от 29.09.2016 г. и Заповед за допълване на разрешение за строеж № Д – 53 – 1 от 30.09.2016 г.

3. Извършена е проверка на място, проверка на техническата документация за изпълнение на строежа, направени са замери на зададените в количествената сметка и в количествено-стойностната сметка за обектите, видове строително-монтажни работи - предмет на ДОГОВОРА, за част от които са определени параметрите на промяна на количествата в Заменителна таблица с положени подписи и печати на Авторски надзор, Строителен надзор, Изпълнител, предадени ведно с Констативен протокол на Възложителя, съгласно които документи
е **УСТАНОВЕНО ЧЕ:**

При изпълнение по Договор с рег. № 19-СВ-016/15.03.2019г. за строеж - особена позиция №8, за горесцитираните подобекти с №№ 1,2,4,7,8 и 9, следва да се извършат промени, за които е съставена Заменителна таблица, относно реализация на коригирани количества работа, свързано с изпълнение по ДОГОВОРА в части от Количествено-стойностната сметка, съответно обекти/редове в нея с №№ I,II,IV,VII,VIII и IX, отразяваща действително изпълнени дейности на терен, и изготвяне на строителна документация по изпълнението, отразяваща документалното съответствие на строителната отчетна документация, а именно:

Промените в количествата за обекта/строежа са несъществени и отразяват действително изпълнение - в съответствие с терена, съставляващ съответната урбанизирана територия и необходимата рехабилитация на уличното осветление в нея, така както е отразено в Заменителната таблица и Констативния протокол и отразени в Количествено-стойностната сметка (коригирана) и неразделна част към настоящото.

4. Страните по **ДОГОВОРА**, вземайки предвид гореизложеното, както и че промените, предмет на настоящото споразумение:

4.1. Не променят предмета на ДОГОВОРА, сключени с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.2. Не променят предназначението на инвестицията, съгласно одобрените проекти за изпълнение на обектите/строежите;

4.3. Не водят до увеличение на стойността на ДОГОВОРА, сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.4. Отчитат оптималната възможност за изпълнение на предвидените дейности по улично осветление на терена на урбанизираната територия и са взети най-целесъобразните решения за по-качествено изпълнение на съответния обект/строеж, покривайки нуждите на съответната урбанизирана територия;

4.5. Решават отстраняване на допуснати явни фактически и технически грешки при залагане на количества, най-вероятно допуснати при компютърна обработка/съставяне на КС/КСС;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- 4.6. Не водят до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и/или критериите за подбор, определени в Наредба № 12/25.07.2016г., включително определените при провеждане на процедурата и приложени при избора на изпълнителя по Закона за обществените поръчки;
- 4.7. Не са съществени, както по смисъла на чл. 154, ал. 3 от ЗУТ, така и по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 5 от ЗОП и касаят единствено прецизиране на количествата видове работа (реално извършени дейности), отчитайки нуждите и покриване на границите на съответната урбанизирана територия.
- 4.8. Във връзка с преценката за съответствие на допуснатото изменение на ДОГОВОРА с изискванията на чл. 116 от ЗОП, страните подписвайки настоящото споразумение, взеха предвид и следното:
- 4.8.1. Изменението на ДОГОВОРА в обхвата на приложената към настоящото Количествено-стойностна сметка (коригирана), се е наложило в хода на реалното изпълнение на строежа, като е довело до завишаване на незначителна част от първоначално предвидените в КСС количества СМР, за сметка на намаляване на количествата на други такива. От анализа на настъпилите вследствие на реалното изпълнение на строежите промени се установява, че по никакъв начин не е засегнат /намален/ обема на ДОГОВОРА. Попадащите в обхвата на изменението видове СМР фигурират като вид работа в КСС, с което по никакъв начин не се засяга или променя и предмета на ДОГОВОРА. Стойностно изражение на променените количества СМР, не се отразява на общата стойност на ДОГОВОРА, което от своя страна отново потвърждава, че промяната не е оказала влияние нито върху обема, нито върху предмета на ДОГОВОРА, а напротив – допълнително възникналите количества СМР за сметка на отпадналите количества се явяват абсолютно необходими за изпълнение на основния предмет на ДОГОВОРА, както и за постигането на заложените по проекта обем на ДОГОВОРА при отчитане на спецификата и границите на съответната урбанизирана територия и нуждите, възникнали от момента на одобрение на проекта през 2016г. до момента на неговото реализиране през 2019г., което от своя страна представлява фактор, непозволяващ на етапа на проектирането и изготвянето на проектно-сметна документация, да се прецизират и прогнозираят с абсолютна точност количествата дейности, необходими за изпълнение на строежите/подобектите. С оглед на това, изменението отговаря на критериите за несъщественост и по чл. 116, ал. 1, т. 7, във вр. с ал. 5, т. 3 от ЗОП;
- 4.8.2. На следващо място, изменението отговаря на критериите за несъщественост и по чл. 116, ал. 1, т. 7, във вр. с ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Изпълнителя на ДОГОВОРА, не получава никакво предимство или полза пред останалите участници в процедурата и кръгът на участниците в нея и не би могло да се приеме, че би се увеличил, тъй като предвидените въз основа на промяната СМР не се различават по съществен начин от заложените в техническата спецификация на поръчката, при чиито условия останалите икономически оператори са взели или са могли да вземат участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. Това се налага като извод, поради идентичността във вида на променените СМР, спрямо първоначално предвидени в проекта, както и с оглед на запазенния обем на основните строителни дейности по проекта.
- 4.8.3. На следващо място незначителната стойност на завишените СМР, не променят общата стойност на договора и съотнесена спрямо общата стойност на ДОГОВОРА и съпътстващият характер на променените видове дейности спрямо основните строителни дейности, отново са обстоятелства, които подкрепят извода, че промяната на ДОГОВОРА не би могла да се приеме като условие, което ако се знаеше от заинтересованите лица, би привлякло към участие в процедурата по-голям кръг от участници, тъй като именно поради изложените обстоятелства, новите условия не биха оказали влияние върху принципното решение на тези лица да вземат участие в процедурата.
- 4.8.4. На следващо място следва да се отбележи, че запазването на единичните цени от офертата на изпълнителя, по която се заплащат СМР, изключва получаване на ползи за изпълнителя, които не



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

са били известни на останалите участници, тъй като изпълнителят няма да получи заплащане при различни условия спрямо тези, които са предложили при участието си в процедурата.

4.8.5. На последно място обстоятелствата, които са довели до необходимостта от отпадане на част предвидените количества дейности, респ. до завишаване на друга част от тях, са обстоятелства от обективен характер, които отразяват реалните необходими на терен и са настъпили/узнати от участниците в строителния процес в хода на строителството, тоест след възлагане на обществената поръчка, като не зависят от волята или полагане на дължима грижа от страна на изпълнителя на ДОГОВОРА. Всичко това от своя страна означава, че тези обстоятелства биха били налице и по отношение на който и да е участник в процедурата, който би бил избран за изпълнител на поръчката, което отново изключва получаване на каквото и да е предимство или ползи за избран изпълнител на обособената позиция от обществена поръчка и предмет на ДОГОВОРА, които не са били известни на останалите участници в процедурата.

4.8.6. С промените предмет настоящото допълнително споразумение, се извършва допустимо намаление на незначителна част от изпълнените дейности по ДОГОВОРА, извършено за сметка на належащата необходимост от незначително увеличение в количествата на други видове дейности по проекта, което попада в обхвата на несъществените изменения по смисъла на чл. 116, ал.1, т. 7 във вр. с ал. 5 от ЗОП.

ПОДПИСВАТ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Страните по договор №19-СВ-016/15.03.2019г., сключен в рамките на изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан“, финансиран по ПРСР 2014-2020г. с Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 21/07/2/0/00430 от 23.10.2017г. по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в частта му, свързана с „рехабилитация на улично осветление в участъци, преминаващи през урбанизираните територии“, възложено, по ДОГОВОРА, след проведена открита процедура по ЗОП, като Обособена позиция №8, се споразумява за коригиране на КСС предмет на ДОГОВОРА, като извършват промени, съгласно Количествено-стойностната сметка (коригирана), подписана между страните и неразделна част към настоящото, като извършват следната промяна:
 - 1.1. За Подобект в КСС под № I - Общински път № SML 1149 / III – 867 / - Мадан – Мъглища – Ловци - / III – 867 / - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Мъглища и село Ловци – поз №4 „Боядисване на шесторна рогатка“, заложеното количество 3 бр., се променя и става: 1 бр.;
 - 1.2. За Подобект в КСС под № II - Общински път № SML 3150 / III – 867 / - Мадан – Митовска – Арпаджик - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Митовска и село Арпаджик – поз. №2 „Доставка и монтаж на единична рогатка“, заложеното количество 56 бр., се променя и става: 39 бр., а в поз. № 3 „Доставка и монтаж на осв. тяло с LEDлампа 50W“, заложеното количество 56 бр., се променя и става: 57 бр.;
 - 1.3. За Подобект в КСС под № IV - Общински път № SML 3142 / III – 86, Средногорци - Рудозем / - Рустан - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Средногорци - поз. № 2 „Доставка и монтаж на единична рогатка“, заложеното количество 16 бр., се променя и става: 17 бр.;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- 1.4. За Подобект в КСС под № VII - Общински път № SML 2133 / III – 867, Мадан – Цацаровци / - Буково – Букова поляна /III – 865 / - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Буково и село Букова поляна, поз. №2 „Доставка и монтаж на единична рогатка”, заложеното количество 40 бр., се променя и става: 41 бр.;
- 1.5. За Подобект в КСС под № VIII - Общински път № SML 3153 / III – 867 / Мадан – Равно нивище - Тънкото – рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан и село Равно нивище, поз. №2 „Доставка и монтаж на единична рогатка”, заложеното количество 19 бр., се променя и става: 18 бр., а поз. №10 „Гофрирана тръба Ф50mm,” се заменя с „Гофрирана тръба Ф40mm” и заложеното количество 100 м., се променя и става: 96,155 м.;
- 1.6. За Подобект в КСС под № IX - Общински път № SML 3154/ /SML1130/ Мадан – Бориново-конски дол – рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан и село Бориново, поз. № 2 ”Доставка и монтаж на единична рогатка”, заложеното количество 61 бр., се променя и става: 74 бр.; поз. №3 „Доставка и монтаж на осв. тяло с LED лампа 50W”, заложеното количество 86 бр., се променя и става: 87 бр., а поз. №4 „Боядисване на шесторна рогатка” – отпада.

**НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ,
СЪСТАВЛЯВА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КОРИГИРАНА).**

2. Останалите клаузи в ДОГОВОРА, не се променят.
3. Настоящото допълнително споразумение, влиза в сила от датата на неговото подписване и съставлява неразделна част към ДОГОВОРА.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ОБЩИНА МАДАН:

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„КАЛИСТРАТОВ ГРУП” ООД:

*Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

/Явор Орлов – Заместник-кмет на община Мадан,
оправомощен със Заповед за заместване
№РД-359/20.09.2019г. на кмета на община Мадан/

/Нина Стоянова – Управител/

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА (коригирана)

| | |
|--|---|
| Строеж: | „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан”. |
| Обособена позиция №8: Рехабилитация на улично осветление в участъци от общински пътища, преминаващи през урбанизирани територии: | |
| I. Път № SML 1149 /III-867/-Мадан - Мъглища - Ловци - /III - 867/, преминаващ през гр.Мадан, с.Мъглища и с.Ловци; | |
| II. Път № SML 3150/III-867/-Мадан - Митовска - Арпаджик, преминаващ през гр.Мадан, с.Митовска и с.Арпаджик; | |
| III. Път № SML 2155/SML 2131, Мадан - Върба/-Шаренска, преминаващ през с.Шаренска; | |
| IV. Път № SML- 3142 /II-86, Средногорци-Рудозем /-Рустан, преминаващ през с.Средногорци; | |
| V. Път № SML 3157 /II-86, Търън - Средногорци/ -Равнища, преминаващ през с.Равнища; | |
| VI. Път № SML-3139 /III - 865, п.к.Лещак-п.к.Стояново/ - Леска -Кориите, преминаващ през с.Леска; | |
| VII. Път № SML 2133 /III -867, Мадан - Цацаровци /-Буково - Букова поляна /III - 865/, преминаващ през с.Буково и с.Букова поляна; | |
| VIII. Път № SML 3153/III-867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото, преминаващ през гр.Мадан и с.Равно нивище; | |
| IX. Път № SML 3154 /SML 1130/ Мадан - Бориново - Конски дол, преминаващ през гр.Мадан и с.Бориново. | |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|---|--|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ | | | | | |
| I. | Общински път № SML 1149 / III – 867 / - Мадан – Мъглища – Ловци - / III – 867 / - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Мъглища и село Ловци. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 42 | 6,20 | 260,40 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 31 | 85,90 | 2 662,90 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 32 | 165,20 | 5 286,40 |
| 4 | Боядисване на шесторна рогатка | бр. | 1 | 8,40 | 8,40 |
| 5 | Доставка и изтегляне на кабел AL/R 2x16мм2 | м. | 350 | 10,20 | 3 570,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LED лампа 80W | бр. | 12 | 260,10 | 3 121,20 |
| II. | Общински път № SML 3150 / III – 867 / - Мадан – Митовска – Арпаджик - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан, село Митовска и село Арпаджик. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 56 | 6,20 | 347,20 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 39 | 85,90 | 3 350,10 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 57 | 165,20 | 9 416,40 |
| III. | Общински път № SML 2155 / SML 2131, Мадан – Върба/ - Шаренска - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Шаренска: | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 12 | 6,20 | 74,40 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 4 | 85,90 | 343,60 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 12 | 165,20 | 1 982,40 |
| 4 | Доставка и монтаж на двойна рогатка | бр. | 3 | 80,60 | 241,80 |
| IV. | Общински път № SML 3142 /III – 86, Средногорци - Рудозем / - Рустан - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Средногорци. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 9 | 6,20 | 55,80 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 17 | 85,90 | 1 460,30 |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Марка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|--------------|--|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 18 | 165,20 | 2 973,60 |
| 4 | Доставка и монтаж на метален стълб за улично осветление, с височина 5м над кота терен | бр. | 2 | 430,80 | 861,60 |
| 5 | П-не на бетон М – 100 за монолитване на улично осветление | м3 | 0,5 | 140,00 | 70,00 |
| 6 | Доставка и изтегляне на кабел AL/R 2x16мм2 | м. | 100 | 10,20 | 1 020,00 |
| 7 | Заземяване на метален стълб | бр. | 2 | 68,20 | 136,40 |
| 8 | Доставка и монтаж на двойна рогатка с ъгъл 60 градуса | бр. | 0 | 80,60 | 0,00 |
| V. | Общински път № SML 3157 /II – 86, Търън - Средногорци/ - Равнища - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Равнища. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 18 | 6,20 | 111,60 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 18 | 85,90 | 1 546,20 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 18 | 165,20 | 2 973,60 |
| VI. | Общински път № SML 3139 /III – 865, п.к.Лещак – п.к.Стояново / - Леска – Кориите – рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Леска. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 9 | 6,20 | 55,80 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 12 | 85,90 | 1 030,80 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 12 | 165,20 | 1 982,40 |
| 4 | Доставка и монтаж на метален стълб за улично осветление, с височина 5м над кота терен | бр. | 3 | 430,80 | 1 292,40 |
| 5 | П-не на бетон М – 100 за монолитване на улично осветление | м3 | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 6 | Доставка и изтегляне на кабел AL/R 2x16мм2 | м. | 120 | 10,20 | 1 224,00 |
| 7 | Заземяване на метален стълб | бр. | 3 | 68,20 | 204,60 |
| VII. | Общински път № SML 2133 /III – 867, Мадан – Цацаровци / - Буково – Букова поляна /III – 865 / - рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на село Буково и село Букова поляна. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 49 | 6,20 | 303,80 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 41 | 85,90 | 3 521,90 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 49 | 165,20 | 8 094,80 |
| 4 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип сфера с натриева лампа 70W | бр. | 4 | 180,40 | 721,60 |
| 6 | Доставка и монтаж на двойна рогатка | бр. | 0 | 80,60 | 0,00 |
| 7 | Демонтаж на съществуващо парково осветително тяло тип сфера | бр. | 4 | 6,20 | 24,80 |
| VIII. | Общински път № SML 3153 /III – 867 / Мадан – Равно нивище - Тънкото – рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан и село Равно нивище. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 15 | 6,20 | 93,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 18 | 85,90 | 1 546,20 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 19 | 165,20 | 3 138,80 |
| 4 | Доставка и монтаж на метален стълб за улично осветление, с височина 5м над кота терен | бр. | 4 | 430,80 | 1 723,20 |
| 5 | П-не на бетон М – 100 за монолитване на улично осветление | м3 | 1,5 | 140,00 | 210,00 |
| 6 | Доставка и изтегляне на кабел AL/R 2x16мм2 | м. | 130 | 10,20 | 1 326,00 |
| 7 | Доставка и монтаж към съществуващ мост на метален стълб за парково осветление, с височина 4м над кота терен | бр. | 4 | 480,20 | 1 920,80 |

| № | Описание на строително-монтажните работи | Мярка | Одобрено количество | Единична цена лева | Обща стойност лева без ДДС |
|------------|--|-------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 8 | Доставка и монтаж на осв.тяло SFERA 70W IP 65 с натриева лампа | бр. | 4 | 180,40 | 721,60 |
| 9 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x4мм ² | м. | 120 | 6,20 | 744,00 |
| 10 | Гофрирана тръба Ф40mm | м. | 96,155 | 5,80 | 557,70 |
| 11 | Трасиране на кабелна линия | м. | 20 | 0,80 | 16,00 |
| 12 | Направа изкоп със зариване и трамбоване | м. | 20 | 16,00 | 320,00 |
| 13 | Заземяване на метален стълб | бр. | 8 | 68,20 | 545,60 |
| IX. | Общински път № SML 3154/ /SML1130/ Мадан – Бориново- конски дол – рехабилитация на улично осветление в участък, преминаващ през урбанизираната територия на град Мадан и село Бориново. | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващо осветително тяло | бр. | 88 | 6,20 | 545,60 |
| 2 | Доставка и монтаж на единична рогатка | бр. | 74 | 85,90 | 6 356,60 |
| 3 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LEDлампа 50W | бр. | 87 | 165,20 | 14 372,40 |
| 4 | Боядисване на шесторна рогатка | бр. | 0 | 8,40 | 0,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип сфера с натриева лампа 70W | бр. | 2 | 180,40 | 360,80 |
| 6 | Боядисване на тройна рогатка | бр. | 1 | 4,60 | 4,60 |
| 7 | Демонтаж на съществуващо парково осветително тяло тип сфера | бр. | 2 | 6,20 | 12,40 |
| | Общо за ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ | | | | 94 986,50 |
| | Всичко за изпълнение на Обособена позиция №8 в лева без ДДС: | | | | 94 986,50 |
| | 20% ДДС: | | | | 18 997,30 |
| | Общо с ДДС: | | | | 113 983,80 |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА МАДАН:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД:

/Явор Орлов – Заместник - кмет на община Мадан, оправомощен със Заповед за заместване №РД-359/20.09.2019г. на кмета на община Мадан/

/инж. Нина Стоянова – Удостоверен/

*Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).